

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการสังคม

๑. แผนงานงบกลาง

๑.๑ งานบริหารงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑๕๐๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	-	/	-	-	๗๑,๑๒๔	๗๘,๘๗๖	สำนักปลัด	
๒	สมทบเข้ากองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบัวลาย	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	/	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๒๕,๘๘๕	ม.ค.๒๕๖๙	/	-	-	-	๔๒๒,๙๒๐	๒๙๖๕	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	๕,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	/	-	-	-	๒,๘๐๐	๒,๒๐๐	สำนักปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๐๗,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	/	-	-	๔,๔๓๗,๙๐๐	๕,๐๖๙,๗๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการสังคม

๑. แผนงานงบกลาง

๑.๑ งานบริหารงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๖	เบี้ยยังชีพ ความ พิการ	๓,๒๖๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	/	-	-	๑,๕๒๓,๒๐๐	๑,๗๔๐,๘๐๐	สำนักปลัด	
๗	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	/	-	-	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนปกครองอำเภอ บัวลายตามโครงการจัด งานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๙	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง อำเภอบัว ลาย)	๑๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	/	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดยึก	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการประเมินความ พึงพอใจต่อการ ให้บริการประชาชน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	๒๙ธ.ค. ๖๘-๔ม.ค. ๖๙	/	-	-	-	๑๙,๑๙๕	๕,๘๐๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	๑๐-๑๖ เม.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกทบทวนอัคคีภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีความมีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.แผนงานสาธารณสุข

๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอุดหนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.แผนงานสาธารณสุข

๑.๑ งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศึกษา

๒. ๑.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(หลักเข้า บัญชี)	๗๗๕,๕๐๐	พ.ค.๖๙	/	-	-	-	๑๖๔,๙๐๕	๖๑๐,๕๙๕	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	/	-	-	-	๙,๕๔๐	๕,๔๖๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	อุดหนุนอาหาร กลางวันในสังกัด สพฐ.	๑,๔๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	/		-	๕๖๒,๔๖๔	๘๔๑,๕๓๖	กอง การศึกษาฯ	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

- ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- ๒. ๑.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมและนำ ประชาชนเข้ากราบถวาย บังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๗,๓๗๖	ต.ค.๖๘	/	-	-	-	๑๗,๓๗๖	-	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนปกครองอำเภอ บัวลายตามโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดของศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอ บัวลาย	๑๐,๐๐๐		-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ งานก่อสร้าง

๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง	หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๒ สายไร่นางมะลิ ริมไรสง-ไร่นายเอื่อน อุตรกั๋ง	๒๒๒,๗๐๐	ม.ค.๖๙	/	-	-	-	๒๑๙,๘๐๐	๒,๙๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขามป้อม หมู่ ที่๓ สายคันคลองอีสานเขียว(คลองอีสานเขียว- บ้านโนนเมือง)	๔๙๔,๙๐๐	ม.ค.๖๙	/	-	-	-	๔๘๘,๕๐๐	๖,๔๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนหัน หมู่ที่๘ สาย ข้างฟาร์มสิงห์ทอง-ทางแยกถนนสายดอนหัน สามเมือง	๒๒๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙	/	-	-	-	๒๒๒,๘๐๐	๓,๒๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางวันดี เปียกสอน - แยกนายนาย เหรียญ สืบมา-แยกถนนสายหนองแสงอ้อยช้าง- แยกนายนายเขียว สีสงคราม	๔๗๘,๗๐๐	ม.ค.๖๙	/	-	-	-	๔๗๔,๑๐๐	๘๐๐	กองช่าง	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก ไม่ ดำเนิน การ				
๕	โครงการซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ สายสี่แยกบ้านนายบุญรัตน์ ภูมิล -สวนนายพัน ภูมิล	๔๙๒,๑๐๐	ม.ค.๖๙	/	-	-	-	๔๙๐,๕๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ชนิดหลายช่องบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓บริเวณนายนายจิตร ปะวะไซและนายนายแดน ชิดประทุม	๔๕๗,๔๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๔๕๗,๔๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสมพงษ์ จันดิษฐ์-สี่แยกถนนสายโนนสว่างบัวใหญ่	๓๘๔,๕๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๘๔,๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ จำนวน๒สายสายบ้านนางรุจิรา อุปลัมภ์-ถนนทางหลวงนม๑๐๐๑ สายที่ ๒สายบ้านนายบุญธรรม ประเสริฐแก้ว-บ้านนายหมื่น ปะสี กิ่ง	๓๕๖,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก ไม่ ดำเนิน การ				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ สายนายนายผั่น บุญ คำมูล ถึง ถนนสายโนนสว่าง -ป่าหวาย	๒๖๘,๒๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๒๖๘,๒๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางไสว ถึง ถนนสายวังโพน -หนองเรือ	๗๑,๒๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๗๑,๒๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าน หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย สนิท บัวละคร ถึง นานายทองแดง แสนกุ รัง	๔๙๗,๓๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๔๙๗,๓๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายสี่ แยกหลังร้านศิริไฉวิสดุ-โรงผลิตน้ำดื่ม	๔๙๓,๗๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๔๙๗,๓๐๐	กองช่าง	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการซ่อมเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกหลังร้านศิริไถ่วัสดุ-โรงผลิตน้ำดื่ม	๔๙๓,๗๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๓,๓๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการเทคอนกรีตเสริมข้างถนนทางเข้าสำนักงาน อบต.บัวลาย	๗๐,๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๗๐,๑๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗สายข้างกำแพงวัดบ้านหนองแสงด้านทิศตะวันออก	๒๐๘,๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐๘,๑๐๐	กองช่าง	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานการเกษตร

๑.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินกา ร	ยกเลิกไม่ ดำเนินกา ร				
๑	โครงการกำจัดวัชพืชใน หนอง คลอง อ่างเก็บน้ำฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พัฒนา ป่าชุมชน ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน”	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙	-	-	/	-	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	