

รายงานผลการดำเนินงาน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน * ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการถนนดินที่สาธารณะหมู่ที่สำนักงาน อบต.บัวลาย บริเวณข้างถนนทางหลวงชนบท สายนม.1001	1ดำเนินการแล้ว	31,300	31,000	300	15ค.ค.-14ม.ค.67
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนางบรรลุ ลงเย-สามแยกไปบ้านหนองไฮ ม.12	1ดำเนินการแล้ว	176,300	175,000	1,300	20พ.ค.67-19ก.ค.67
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามบ่อ หมู่ที่ 3 สายข้างวัดบ้านขามบ่อ-คลองอีสานเขียว	1ดำเนินการแล้ว	498,300	473,800	24,500	11เม.ย.67-10มิ.ย.67
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 สายข้างกำแพงวัดบ้านวังโพธิ์	1ดำเนินการแล้ว	497,600	469,500	28,100	12มิ.ย.67-1ส.ค.67
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสวรรค์ ม.13 สายแยกบ้านนายผืน ภูไล่-แยกบ้านนางกอง อ.กระชัตรี	1ดำเนินการแล้ว	245,500	244,000	1,500	29พ.ค.67-28ก.ค.67
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแสงสว่าง ม.7 สายจากลำน้ำกบฏีธรรม-สามแยกข้างสำนักสงฆ์สวนธรรม	1ดำเนินการแล้ว	92,000	82,400	9,600	3พ.ค.67-2ก.ค.67
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแสงสว่าง ม.7 สายรอบหนองกุดเมื่อย	1ดำเนินการแล้ว	298,300	284,000	14,300	30เม.ย.67-29มิ.ย.67
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย ม.4 สายนายคำผล ชาวคิมบง-นายหนูกาน อะโนรัตน์	1ดำเนินการแล้ว	230,600	121,900	108,700	29มิ.ค.-28เม.ย.67
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย ม.4 สายรอบบ้านทิศตะวันออก	1ดำเนินการแล้ว	203,000	105,300	97,700	12มิ.ย.67-1ส.ค.67
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายแยกต้นตาล	1ดำเนินการแล้ว	9,800	-	9,800	15ม.ค.-15ก.พ.67
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 สายสามแยกโรงเรียนพนาพิทักษ์-สายแยกไร่ นางสาว มัธยมย์	1ดำเนินการแล้ว	117,600	-	117,600	11เม.ย.67-10มิ.ย.67
12	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.บัวลาย	1ดำเนินการแล้ว	110,000	99,500	10,500	14มิ.ค.67-13พ.ค.67
13	โครงการก่อสร้างห้องประชุมผู้บริหาร อบต.บัวลาย	1ดำเนินการแล้ว	500,000	490,500	9,500	17ม.ค.67-16เม.ย.67
14	โครงการขยายถนน คสล. บ้านหนองห่าง ม.10 สายกลางบ้าน	1ดำเนินการแล้ว	304,000	298,000	6,000	23เม.ย.67-22มิ.ย.67
15	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	1ดำเนินการแล้ว	500,000	498,000	2,000	26ม.ค.67-26มิ.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
16	โครงการขยายถนนคสล.บ้านโนนสว่าง ม.6 สายสี่แยกบ้านโนนสว่าง-ร้านค้าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ม.13	1ดำเนินการแล้ว	253,400	251,200	2,200	4มิ.ย.-67-3ธ.ค.67
17	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโนนสว่าง ม.6 สายบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าหวาย ม.4	1ดำเนินการแล้ว	350,000	348,800	1,200	4มิ.ย.-67-3ธ.ค.67
18	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านป่าหวาย ม.4 สายหน้าบ้านนางจุรา อุปถัม-บ้านนางไพรวัลย์ ชันโพธิ์	1ดำเนินการแล้ว	270,900	240,800	30,100	12มิ.ย.-67-11ส.ค.67
19	โครงการซ่อมแซมเทพาถนนคสล.บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 สายบ้านหนองบัวพัฒนา ม.1-บ้านวังโพธิ์ 2	1ดำเนินการแล้ว	399,400	397,500	1,900	30มิ.ย.-67-29มิ.ย.67
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายจรัส จอนโคกกรวด ถึง ถนนไปอ้อยช้าง	1ดำเนินการแล้ว	246,300	231,611	14,689	10มิ.ค.-30.ม.ค.67
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายแยกต้นตาลถนนลาดยาง ถึง ถนนไปอ้อยช้าง	1ดำเนินการแล้ว	236,000	227,889	8,111	8มิ.ค.-67-28มิ.ค.67
22	ก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านหนองไฮ หมู่ที่12ช่วงที่1 ถนนคสล.ช่วงบ้านนายทองดี ภูมิธ ถึงสามแยกหน้าสำนัก	1ดำเนินการแล้ว	374,500	360,000	14,500	1มิ.ค.-67-31มิ.ค.67
23	โครงการรื้อพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11	1ดำเนินการแล้ว	48,000	47,700	300	4มิ.ย.-24มิ.ย.67
24	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	1ดำเนินการแล้ว	10,419	10,419	-	1พ.ค.-67-8พ.ค.67
25	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	1ดำเนินการแล้ว	25,000	25,000	-	8มิ.ค.67
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	1ดำเนินการแล้ว	8,000	8,000	-	8มิ.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
27	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1ดำเนินการแล้ว	100,000	94,204	5,796	1ต.ค.66-30ก.ย.67
28	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1ดำเนินการแล้ว	10,000	1,730	8,270	1ต.ค.66-30ก.ย.67
29	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1ดำเนินการแล้ว	8,339,400	8,331,900	7,500	1ต.ค.66-30ก.ย.67
30	เบี้ยยังชีพความพิการ	1ดำเนินการแล้ว	3,246,600	3,245,800	800	1ต.ค.66-30ก.ย.67
31	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1ดำเนินการแล้ว	42,000	24,000	18,000	1ต.ค.66-30ก.ย.67
32	เงินสำรองจ่าย	1ดำเนินการแล้ว	550,000	460,608	89,392	1ต.ค.66-30ก.ย.67
33	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	1ดำเนินการแล้ว	380,500	380,500	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67
34	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวลาย	1ดำเนินการแล้ว	100,000	91,000	9,000	1ต.ค.66-30ก.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 กลยุทธ์ ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
35	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	1ดำเนินการแล้ว	30,000	14,350	15,650	1ต.พ.67-15ก.พ.67
36	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	1ดำเนินการแล้ว	10,419	10,419	-	1พ.ค.67-8พ.ค.67
37	จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	1ดำเนินการแล้ว	25,000	25,000	-	1พ.ค.67-8พ.ค.67
38	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	1ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	-	25พ.ย.67
39	โครงการประเมินความพึงพอใจ	1ดำเนินการแล้ว	25,000	20,000	5,000	1ต.ค.66-31ส.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งวิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ที่ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัคร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
40	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1ดำเนินการแล้ว	40,000	17,685	22,315	15ธ.ค.66-15ธ.ค.66
41	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1ดำเนินการแล้ว	40,000	22,565	17,435.00	3เม.ย.67-10เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาหลักชัยบุรี	1ดำเนินการแล้ว	643,689	643,689	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67
43	จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionแบบมีหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์Ink Tank Printer	1ดำเนินการแล้ว	8,000	8,000	-	2ม.ค.67
44	โครงการหนุนย่อยใส่ใส่ใจสุขภาพ	1ดำเนินการแล้ว	15,000	6,700	8,300	2ม.ค.67
45	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	1ดำเนินการแล้ว	1,248,000	1,223,058	24,942	1ต.ค.66-30ก.ย.67
46	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน	1ดำเนินการแล้ว	621,000	615,375.70	5,624.30	1ต.ค.66-30ก.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีความสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้ลง ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
47	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดไข้จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า นงเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1ดำเนินการแล้ว	50,000	31,360	18,640	8พ.ค.-15พ.ค.67
48	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1ดำเนินการแล้ว	220,000	220,000	-	1ต.ค.66-0ก.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
50	โครงการจัดงานรดน้ำต้นไม้ผู้สูงอายุ	1ดำเนินการแล้ว	120,000	120,000	-	26มี.ค.-2มี.ย.67
51	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	1ดำเนินการแล้ว	110,000	106,000	4,000	25เม.ย.30เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเกษตร การมีงานทำ และผลิตภัณฑ์ใหม่
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมอาชีพ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
52	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้นำชุมชนประจำปี๒๕67	1ดำเนินการแล้ว	700,000	684,500	15,500	3เม.ย.-3เม.ย.67
53	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบัวลาย ประจำปี๒๕67	1ดำเนินการแล้ว	30,000	22,225	7,775	4มิ.ย.-6มิ.ย.67

ลงชื่อ.....*วิภากร*.....ผู้รายงาน
 (นางภัทรกร อรรถศรี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
 (นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย